

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym.	km	2,48		

1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - podsumowanie

Razem element.

1.2. ROBOTY ZIEMNE					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Koryta wykonywane na poszerzeniu jezdni. Koryta wykonywane mechanicznie, głębokość 42 cm, kategoria gruntu II-VI.	m2	3720		

1.2. ROBOTY ZIEMNE - podsumowanie

Razem element.

1.3. PODBUDOWA					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Warstwy odsączające. Wykonanie i zagęszczenie warstwy - mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m2	3720		
2	Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa kruszywa łamanego - dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m2	3720		
3	Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa kruszywa łamanego - górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm.	m2	3720		

1.3. PODBUDOWA - podsumowanie

Razem element.

1.4. NAWIERZCHNIA					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni nieulepszonej - mechaniczne.	m2	3720		
2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m2	3720		

Kosztorys

1.5. POBOCZA

1.4. NAWIERZCHNIA - podsumowanie

Razem element.....

1.5. POBOCZA					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Plantowanie poboczy, wyrównanie i zagęszczenie. Ziemia z poszerzenia koryta drogi - wykopu.Strona prawa.	m2	2480		

1.5. POBOCZA - podsumowanie

Razem element.....

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - podsumowanie

Razem element.....

Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys.....

Kosztorys

Tabela elementów scalonych

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa elementu	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
1.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
1.2	ROBOTY ZIEMNE	
1.3	PODBUDOWA	
1.4	NAWIERZCHNIA	
1.5	POBOCZA	
	<i>RAZEM 1</i>	
	Kosztorys RAZEM	

Kosztorys ofertowy

Inwestycja: Remont drogi powiatowej nr 1036 C Szumiąca - Klonowo - Stążki.
Obiekt: odcinek Bruchniewo - Jania Góra w km od 17+446 do km19+926
Rodzaj robót: drogowe
Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
ul. Przemysłowa 6
89-500 Tuchola

Wykonawca:
Rodzaj kosztorysu: ofertowy

Wartość netto:
Kwota VAT:
Wartość brutto:
Słownie:

WYKONAWCA

INWESTOR