

Protokół Nr 240/2010
z posiedzenia Zarządu Powiatu Tucholskiego
dnia 19 listopada 2010 r.

Obecni:

Starosta Tucholski – Piotr Mówiński

Tadeusz Zaborowski – Wicestarosta Tucholski

Członek Zarządu – Piotr Broszkiewicz

Skarbnik Powiatu – Krystyna Siniło

Sekretarz Powiatu - Marek Wolski

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych – Estera Gwizdała

Starosta powitał zebranych i otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu.

1. Pani Skarbnik przedstawiła projekt zmiany budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 r. Zmiany dotyczą przyjęcia środków na wybory, na ubezpieczenia zdrowotne, dla straży pożarnej oraz przeniesień pomiędzy § wydatków.

Zarząd podjął uchwałę Nr 240/506/2010 w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 rok (3-0-0).

2. **Zarząd podjął uchwałę Nr 240/507/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (3-0-0).**

Uchwała dotyczy zamówienia na „Przygotowanie i wykonanie gadżetów promocyjnych dla uczestników projektu „Borowiacy w labiryntach wiedzy”.

3. Zarząd zapoznał się z informacją Firmy Marbruk w sprawie zakończenia prac budowlanych w miejscowości Woziwoda realizowanych w ramach Projektu Kluczowego „Bory Tucholskie – w labiryntach natury ”- wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej.

Zarząd ustalił termin odbioru na dzień 24 listopada br. na godz. 14.00. Ze strony powiatu w obiorze uczestniczyć będą: Starosta Tucholski Piotr Mówiński, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Estera Gwizdała oraz Inspektor w Referacie Budownictwa Wojciech Kujawa.

4. Zarząd zapoznał się z wnioskami firmy Marbruk w sprawie przesunięcia terminu realizacji zadań realizowanych w ramach Projektu Kluczowego „Bory Tucholskie – w labiryntach natury ”- wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej w Gołębku i Świcie.

p. E. Gwizdała – w związku z panującą aurą wykonawca ma obawy, że nie da się przeprowadzić prac w terminie. Chodzi m.in. o prace w budynkach, gdzie zostaną wykonane sanitariaty, gdyż panująca temperatura powoduje powolne wiązanie klejów i zapraw.

Wicestarosta – uważam, że jest jeszcze czas do 30 listopada br. i jest jeszcze czas by to zrealizować. Przy podpisywaniu umowy było wiadomo, że będzie to realizowane w listopadzie, i że takie warunki pogodowe mogą wystąpić.

p. P. Broszkiewicz – również uważam, że jest jeszcze czas i być może wykonawca zdąży to zrealizować. Dziś są dostępne różne nowoczesne technologie.

Starosta – uważam, że powinniśmy przesunąć termin. Chciałbym przypomnieć, że nie mogliśmy znaleźć wykonawcy i przez to opóźniło się rozpoczęcie realizacji inwestycji i skrócił się czas na realizację w dobrych warunkach pogodowych. Było zagrożenie, że inwestycja ta w ogóle nie zostanie rozpoczęta w tym roku ze względu na brak ofert. Nie było łatwe znalezienie wykonawcy. Dotychczasowe opóźnienie tego wykonawcy w Woźniwodzie wynikało m.in. z błędów w projekcie, czyli nie z winy Firmy Marbruk.

Zarząd nie wyraził zgody na przesunięcie terminu realizacji ww. zadań (1-2-0).

5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie zakupu wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej. Koszt zakupu wnioskowanego wyposażenia to 2670 zł.

Zarząd wyraził zgodę na zakup wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Tucholskiego (2-1-0).

6. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Firmy Energotech z Cekcyna w sprawie rekompensaty za straty wynikające z przeciągającej się inwestycji realizowanej w Cekcynie.

Zarząd poprosił o opinię w tej sprawie prawników.

7. Zarząd zapoznał się z pismem Gminy Cekcyn dotyczącym budowy parkingów na trasach turystycznych na terenie Gminy Cekcyn.

p. E. Gwizdała - na etapie przygotowania projektu pracownicy Starostwa Powiatowego czyli p. Anna Grzeca i p. Dariusz Bortnik dnia 8 lipca br. udali się do Urzędu Gminy w Cekcynie w celu konsultacji dotyczących lokalizacji na terenie gminy miejsc postojowych. Sprawa ta była konsultowana z Panem Jackiem Marcziakiem i ostatecznie nie została wskazana żadna lokalizacja. Na terenie Gminy Cekcyn planowana jest realizacja jednego miejsca postojowego na nieruchomości będącej własnością Powiatu tucholskiego w miejscowości Brzozie.

Zarząd w chwili obecnej nie planuje budowy parkingów, natomiast w związku z realizacją projektu „Borowiackie Szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” planowana jest m.in. realizacja miejsc postojowych na terenie Powiatu. Wykonanie dodatkowych miejsc postojowych na terenie Gminy Cekcyn przy realizacji ww. projektu nie jest już możliwe, gdyż projekt już został złożony do Ministerstwa Środowiska i otrzymał dofinansowanie w na realizację zadań określonych przez partnerów projektu w przygotowywanym wniosku.

8. W sprawie realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi 1026C w miejscowości Cekcyn Starosta poinformował, że wykonawca nie wywiązał się z terminu realizacji, która został przez firmę zadeklarowany. Prace nie są także realizowane w zadeklarowanej technologii (od razu na całej szerokości drogi). Starosta zadeklarował, że inwestycja nie zostanie odebrana dopóki nie zostaną poprawione wszystkie niedociągnięcia.
9. Starosta poinformował, że otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony

powietrza inwestycji. Inwestycja polega na modernizacji dachu Domu Pomocy Społecznej. Inwestycja ta jest już realizowana ze środków powiatu, które zostały zaplanowane na udział własny w projekcie, a teraz otrzymaliśmy dofinansowanie.

10. Starosta poinformował, że chciałby w tym tygodniu podpisać umowy z partnerami dotyczące realizacji projektu „Borowiackie Szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” czyli z Gminami Brusy i Czersk.


p. E. Gwizdała – gmina Brusy zaakceptowała projekt umowy, natomiast z Gminą Czersk trwają konsultacje, gdyż gmina ma wątpliwości dotyczące konieczności dostarczania koniecznych dokumentów. Myślę, że będzie możliwe podpisanie umowy na początku przyszłego tygodnia. Ustalono, że prace te będą realizowane na zgłoszenie dzięki czemu nie musimy występować o decyzje o warunkach zabudowy i zaoszczędzimy na czasie. Wystąpiliśmy już z wnioskiem o wykonanie map. U jednego z partnerów jest konieczność podziału działki rolnej i wiąże się to z koniecznością uzyskania decyzji o realizacji celu publicznego.


Na tym protokół zakończono

Protokołowała:

Katarzyna Puczyńska

Zarząd Powiatu

Piotr Mówiński

Tadeusz Zaborowski

Bogusław Szramka.....

Piotr Broszkiewicz