

Protokół Nr 228/2010
z posiedzenia Zarządu Powiatu Tucholskiego
dnia 31 sierpnia 2010 r.

Obecni:

Starosta Tucholski – Piotr Mówiński

Wicestarosta Tucholski – Tadeusz Zaborowski

Członek Zarządu – Bogusław Szramka

Członek Zarządu – Piotr Broszkiewicz

Skarbnik Powiatu – Krystyna Siniło

Sekretarz Powiatu - Marek Wolski

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych - Estera Gwizdała

Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury Sportu i Promocji – Sylwia Sobczak

Inspektor w Wydziale Inwestycji i zamówień Publicznych – Krzysztof Szulczyk

Starosta powitał zebranych i otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu.

1. Pani Skarbnik przedstawiała projekt uchwały dotyczący zmiany budżetu. Uchwała będzie dotyczyła przyjęcia dotacji wojewody na usuwanie skutków powodzi przez PINB i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz na odprawy emerytalnie w KPPSP.
Zarząd podjął uchwałę Nr 228/482/2010 w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 rok (4-0-0).
2. Pani Skarbnik poinformowała, że w szkołach są pewne oszczędności na wynagrodzeniach w ZSLiT oraz w ZSLiA, a brakuje w SOSW i te środki zostaną tam przesunięte.
 - p. S. Sobczak – muszą też zostać przesunięte środki na energię, gdyż w szkołach wykonanie jest bardzo wysokie z powodu ciężkiej zimy. Muszą być także przeniesione środki na fundusz zdrowotny i zgodnie z naszą uchwałą będą one przyznawane przez organ prowadzący. Jest istotny spadek, jeżeli chodzi o liczbę uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym o ok. 20 uczniów.
 - p. K. Siniło – w ciągu roku wzrastają także koszty plac jeżeli są nauczania indywidualne, gdyż w tym roku nie zostanie to wyrównane. Będą na to zabezpieczone środki dopiero od nowego roku.
 - p. S. Sobczak – jest corocznie kilkunastu uczniów, którzy muszą korzystać z nauczania indywidualnego. Najwięcej jest w ZSO. Są to poważne schorzenia i zawsze każda taka sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie.
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Zakładu Ogólnobudowlanego Andrzeja Byszewskiego o przesunięcie terminu realizacji termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
 - p. E. Gwizdała - wykonawca uzasadnia swój wniosek zamówieniami dodatkowymi nie objętymi zamówieniem. Opóźnienie to wynika także z niedotrzymania harmonogramu dotyczącego wstawiania okien przez podwykonawcę, ale jest to problem samego głównego wykonawcy i we

wniosku nie powołuje się na to. Jest to 296 m² i został dostarczony kosztorys na te prace, który opiewa na ok. 75 tys. zł.

Wicestarosta – stanowi to prawie 10% całości robót i na pewno wpłynęło na opóźnienie robót. Ponadto rodzi to dodatkowe koszty. Ta sprawa wynika z błędu projektanta (kosztorysanta).

Starosta - proszę o przygotowanie pisma do projektanta, że nastąpiło takie niedopatrzenie i to naraża nas na dodatkowe koszty.

Wicestarosta – dnia 16 sierpnia 2010 r. odbyło się spotkanie z wykonawcą, że te prace nie zostały ujęte i wykonawca twierdził, że wykona pracę określona w umowie bez tych dodatkowych prac w terminie. Było spotkanie i ustalono, że miała zostać wyliczona wartość dodatkowych prac. Ponadto miały zostać sprawdzone inne kwestie dotyczące okien, które były inne, niż określone w projekcie oraz sprawa chodników.

p. E. Gwizdała – wykonanie robót dodatkowych przemawia za tym, żeby ten termin został przesunięty, gdyż jest to prawie 10% wartości zamówienia.

Zarząd zdecydował o zleceniu wykonania robót dodatkowych określonych w kosztorysie stanowiącym załącznik do oryginału protokołu, a także wyraził zgodę na przesunięcie terminu realizacji zadania do dnia 17 września 2010 r.

4. Zarząd zapoznał się z wnioskami Firmy MARBUD z Charzykowych w sprawie przesunięcia terminu realizacji robót na polach namiotowych w Pile i Rudzkim Moście.

p. E. Gwizdała – prace ziemne zostały zniszczone przez ulewne deszcze. W związku z naruszeniem ziemi podczas ulewnego deszczu ziemia ta spłynęła wraz z wodą i konieczne jest wykonanie tych prac od początku.

Starosta – trwają także prace w Woziwodzie i część prac jest prowadzona ręcznie ze względu na konieczności ochrony drzew. Niestety okazuje się, że są błędy w dokumentacji.

p. E. Gwizdała – są problemy z dokumentacją np. instalacji elektrycznej, sprawa utwardzenia miejsc pod śmietniki i toalety. Ponadto zmianie ulegnie sposób utwardzenia nawierzchni – część utwardzenia będzie musiała zostać zmieniona z kamienia na ekożur.

Starosta – zleciłem zakotwienie ławek, gdyż mam obawy, że można łatwo je zabrać.

Zarząd wyraził zgodę na zaproponowane zmiany i przesunięcie terminu realizacji zadania o 10 dni czyli do 10 września br.

5. Starosta poinformował o następujących sprawach:
 - w związku z rozpoczynającym się w dniu jutrzejszym rokiem szkolnym poprosił członków Zarządu o wzięcie udziału w tych uroczystościach,
 - w miesiącu wrześniu odbędą się ćwiczenia BORY 2010,
 - dnia 2 września 2010 odbędzie się forum innowacji,
 - dnia 3 września odbędą się obchody 30-lecia muzeum,
 - dnia 3 września będzie w Książnicy Tucholskiej projekcja pt. Zagrożenia cywilizacyjne nowego millenium w sali wykładowej,
 - dnia 3 września w Tucholi będzie gościł przedstawiciel kwatery głównej ZHP w związku z obchodami 90-lecia harcerstwa w Borach Tucholskich.

6. Sekretarz poinformował o następujących sprawach:

- otrzymałem wszystkie informacje dotyczące podsumowania kadencji i w najbliższych dniach przedstawię propozycję treści,
- w związku z audytem dotyczącym rozliczania rozmów telefonicznych został przygotowany projekt zarządzenia,
- oświadczenie majątkowe Pana Starosty zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.


Na tym protokół zakończono.


Protokołowała:

Katarzyna Puczyńska

Zarząd Powiatu

Piotr Mówiński 

Tadeusz Zaborowski 

Bogusław Szramka 

Piotr Broszkiewicz 